ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Свилајнац
Адреса наручиоца:	Светог Саве 102
Интернет страница наручиоца:	
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова на инвестиционом одржавању стана у власништву Општине Свилајнац
45454000 - Радови на реконструкцији

Првобитна вредност уговора:	1.895.404,36 динара
Измењена вредност уговора:	2.142.834,36 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Како се у току реализације уговора о набавци радова на инвестиционом одржавању стана у власништву Општине Свилајнац број 401-143/2018-IV од 08.10.2018. године, заведен код Општинске управе општине Свилајнац (Наручилац радова), број 106/18 од 04.10.2018.године заведен код Групе понуђача ''Кућа Стил''Свилајнац и ''Статик''доо Ковин (Извођач радова), појавила потреба за извођењем вишкова и непредвиђених радова а све у циљу довођења објекта у функционално стање, неопходно је уговорити извођење непредвиђених радова у износу од 93.800,00 динара без ПДВ-а односно 112.560,00 динара са ПДВ-ом што износи 4,95 % од укупне вредности закљученог уговора, и вишкова радова у износу од 153.630,00 динара без ПДВ-а односно 184.356,00 динара са ПДВ.
Надзорни орган је дао мишљење да је извођење вишкова и непредвиђених радова, који су се појавили у току извођења радова, неопходни како би се објекат ставио у функцију и у потпуности привео намени.
Чланом 20. Уговора, који је као модел био саставни део конкурсне документације, прописано је да Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Остале информације: