ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Свилајнац
Адреса наручиоца:	Светог Саве 102 35210 Свилајнац
Интернет страница наручиоца:	
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова на изградњи улице у индустријској зони ‘‘Нова зона привређивања’’ у Свилајнцу
45233120 - Радови на изградњи путева
45233140 - Радови на путевима

Првобитна вредност уговора:	27.788.708,01 динара
Измењена вредност уговора:	27.788.708,01 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Понуђач ПЗП "Пожаревац" доо Пожаревац са подизвођачем "Compact industry"doo Svilajnac као Извођач радова на изградњи улице у индустријској зони "Нова зона привређивања" у Свилајнцу, по уговору број 401-127/2019-IV од 09.05.2019. године, заведен код Општинске управе општине Свилајнац (Наручилац радова), број 2935/1 од 06.05.2019. године заведеним код Извођача радова, поднео је Захтев за продужење рока за извођење радова број 404-127/2019-IV дана 02.08.2019. године.
У свом захтеву Извођач радова наводи да је својим дописом од 02.07.2019. године указао на пројектна решења која нису могла бити изведена. Ново пројектно решење је добијено 17.07.2019. године тако да до тог тренутка извођач није био у могућности да изводи радове.
Надзорни орган је дана 02.08.2019. године дао мишљење по коме сматра да је захтев Извођача радова оправдан јер је приликом извођења радова, односно приликом обележавања трасе установљено да пројектовано стање не одговара ситуацији на терену, односно да је пројектована нивелета на знатно вишој коти од коте постојећег терена и с обзиром да су границе саобраћајнице на самој ивици суседних парцела није могуће извести насипе, било је потребно извршити измену пројектно-техничке документације којом је постављена нова нивелета и коригована је ширина пешачких стаза како би се исте могле извести. Наручилац је од одговорног пројектанта тражио измену пројектно-техничке документације са предлогом решења како би се радови наставили и извели у предвиђеном року.
Након добијања сагласности одговорног пројектанта на измену пројектно-техничке документације и добијеног предлога решења радови су настављени.
Из напред наведених разлога Надзорни орган је мишљења да треба продужити рок за извођење радова за 15 календарских дана.
Чланом 6. Уговора, који је као модел био саставни део конкурсне документације, прописано је да Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. Члана 6 Уговора, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
Чланом 20. Уговора, који је као модел био саставни део конкурсне документације, прописано је да Наручилац може, након закључења уговора дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
С обзиром на напред изнето потребно је да се Анексом уговора уговори продужење рока за извођење радова.

Остале информације: