# ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|---|---|
| Назив наручиоца: | Општинска управа општине Свилајнац |
| Адреса наручиоца: | Светог Саве 102<br>35210 Свилајнац |
| Интернет страница наручиоца: | |
| Врста наручиоца: | Градска и општинска управа |
| Врста предмета: | Радови |

**За добра и услуге**: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова на реконструкцији дома културе у селу Кушиљево
45454000 - Радови на реконструкцији
45262700 – Адаптација зграда

| | |
|---|---|
| Првобитна вредност уговора: | 20.552.760,00 динара |
| Измењена вредност уговора: | 20.552.760,00 динара |

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Група понуђача "Kuća Stil" доо Svilajnac, "Статик" доо Ковин и "КВМ Техник" доо Смедерево као Извођач радова на реконструкцији дома културе у селу Кушиљево, по уговору број 401-135/2019-IV од 30.05.2019. године, заведен код Општинске управе општине Свилајнац (Наручилац радова), број 59/19 од 28.05.2019. године заведеним код Извођача радова, поднела је Захтев за продужење рока за извођење радова број 404-135/2019-IV дана 27.08.2019. године.
У свом захтеву Извођач радова наводи да је у посао уведен дана 17.06.2019. године а да је тек након 5 дана објекат испражњен од намештаја и документације која се налазила у њему и тек тада је "ЕПС Дистрибуција" доо Београд ОДС – Огранак Јагодина обуставила напајање електричном енергијом. Да је приликом извођења радова уочено да има одређених недостатака у пројектно-техничкој документацији који проузрокују додатне радове и да је дана 08.07.2019. године уведен у посао који је део 2 фазе радова на објекту и да радови прве и друге фазе представљају нераскидиву везу и да се надовезују једни на друге.
Надзорни орган је дана 29.08.2019. године дао мишљење по коме сматра да је захтев Извођача радова оправдан јер је приликом извођења радова уочено је да има неслагања у стању на терену са пројектно-техничком документацијом што је узрок непредвиђених радова као што су затрпавање подрумске просторије, израда серклажа на делу атике како би се обезбедило адекватно ослањање кровне конструкције и како би хидрантска мрежа била изведена, тј стављена у функцију неопходно је исту прилагодити стању на терену.
Из напред наведених разлога Надзорни орган је мишљења да треба продужити рок за извођење радова за 36 календарских дана.
Чланом 6. Уговора, који је као модел био саставни део конкурсне документације, прописано је да Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. Члана 6 Уговора, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
Чланом 20. Уговора, који је као модел био саставни део конкурсне документације, прописано је да Наручилац може, након закључења уговора дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
С обзиром на напред изнето потребно је да се Анексом уговора уговори продужење рока за извођење радова.

Остале информације: