ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Свилајнац
Адреса наручиоца:	Светог Саве 102
Интернет страница наручиоца:	
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова на реконструкцији зграде за основно образовање у Свилајнцу и пратећих објеката
45454000 - Радови на реконструкцији
45262700 – Адаптација зграда

Првобитна вредност уговора:	299.190.036,20 динара
Измењена вредност уговора:	326.416.896,20 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Група понуђача "Compact industry", "Duol" doo, "AD Wood" doo, "ArBag" doo, GP "Opek" doo, "Tesla sistemi" doo, "Kuća Stil" doo као Извођач радова на реконструкцији зграде за основно образовање у Свилајнцу и пратећих објеката, по уговору број 401-95/2018-III од 22.06.2018. године заведен код Општине Свилајнац (Наручилац радова), број 71-1 од 22.06.2018. године заведеним код Извођача радова, поднео је Захтев за извођење непредвиђених и вишкова радова као и за продужење рока за извођење предметних радова број 404-95-1/2018-III од 15.11.2018. године. Извођач захтева извођење непредвиђених радова у износу од 29.949.392,00 динара без ПДВ-а односно 35.939.270,40 динара са ПДВ-ом и вишкова радова у износу од 31.535.130,00 динара без ПДВ-а односно 37.842.156,00 динара са ПДВ а чије је извођење неопходно како би се објекат завршио у целини и обезбедила потпуна сигурност и функционалност. Извођач радова захтева и продужење рока за извођење радова за још 60 дана односно до 12.06.2019.године.
Разматрајући наводе из захтева Надзорни орган је дао мишљење да су наводи из Захтева оправдани, да је потребно извођење свих тражених радова како би се обезбедила сигурност објекта, да ће Извођач радова како због временских прилика које су у најави тако и због технологије извођења појединих специфичних радова бити онемогућен да те радове изведе, и из тог разлога треба продужити рок за извођење радова за 60 календарских дана.
Општина Свилајнац је Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, која је финансијер, поднела Захтев број 401-95/2018-III од 15.11.2018.године за одобравање непредвиђених и вишкова и радова и продужење рока за извођење радова.
Сарадник за верификацију и надзор радова именован од стране Канцеларије за управљање јавим улагањима одобрио је дана 07.12.2018.године извођење непредвиђених радова у износу од 4.536.000,00 динара без ПДВ-а односно 5.443.200,00 динара са ПДВ-ом што износи 1,51 % од укупне вредности закљученог уговора, и вишкова радова у износу од 22.690.860,00 динара без ПДВ-а односно 27.229.032,00 динара са ПДВ и продужење рока за извођење радова за још 60 дана.
Чланом 6. Уговора, који је као модел био саставни део конкурсне документације, прописано је да Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. Члана 6 Уговора, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
Чланом 21. Уговора, који је као модел био саставни део конкурсне документације, прописано је да Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

Остале информације: